

АКТ

о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа - город Галич Костромской области от 25 декабря 2013г.

г. Галич

23 сентября 2020г.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ о концессионных соглашениях», пунктом 15 концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса, предназначенного для водоснабжения и водоотведения на территории городского округа - город Галич Костромской области от 25 декабря 2013г. (далее — концессионного соглашения), в целях надлежащего исполнения ООО «Водоканалсервис» (далее-концессионер) условий концессионного соглашения, проведена проверка исполнения концессионером обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объекта концессионного соглашения за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

По итогам контрольных мероприятий установлено:

- в рамках исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) Объекта концессионного соглашения за 2019г. концессионером осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в сумме 1 191 239 руб. 69 коп.;
- обязательства по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции Объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию соблюдены;
- деятельность, предусмотренная концессионным соглашением по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа - город Галич Костромской области, осуществляется;
- муниципальное имущество предназначенное для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа - город Галич Костромской области используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Председатель Комитета
УМИ и ЗР администрации г. Галича

Палагин А.В.

Исполнительный директор
ООО «Водоканалсервис»

Жуков С.В.

«СОГЛАСОВАНО»

Глава городского округа — город Галич
Костромской области

Карамышев А.В.

Начальник
Галичского представительства
ООО «Водоканалсервис»

Катышев И.С.

**Перечень мероприятий по созданию, реконструкции (модернизации) объектов
Концессионного соглашения от 25.12.2013г. в отношении имущественного
комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского округа —
город Галич Костромской области в 2019 год.**

№ п/п	Наименование мероприятия (объекта)	Наличие проектной документации, год разработки	Потребность в финансовых средствах тыс.руб.	Примечание (срок выполнения)
1	Прокладка водопровода 72 м.п., Ø32 мм, ул.Гладышева д.63, методом ГНБ	Отсутствует	150	До 01.01.2020
	ИТОГО:		150	

Председатель Комитета
УМИ и ЗР администрации г. Галича

Палагин А.В.



По актам выполненных работ ООО «Водоканалсервис» в 2019г. были проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятия	Объем выполнения в натуральном выражении (км, куб.м., ед. и др.)	Дата подписания акта выполненных работ	Сумма (руб.)	Источник финансирования	Соответствие с планом мероприятий по условиям концессионного соглашения
1		Реконструкция Здание ило-насосной станции ОСК ул. Железнодорожная	28.02.2019	65487,84	Средства концессионера	
2		Реконструкция Здание КНС ул. Свободы	31.01.2019	23414,88	Средства концессионера	
3		Реконструкция Сооружение «Водопровод по ул. Красноармейская, ул. Свободы, ул. Тяговая подстанция, ул. Луначарского, ул. Набережная»	31.01.2019	33185,90	Средства концессионера	
4		Реконструкция Здание ВНС ул. Школьная (3)	30.06.2019	21405,68	Средства концессионера	
5		Реконструкция Здание ВНС 3-подъема ул. Фестивальная (1)	30.06.2019	17962,25	Средства концессионера	
6		Реконструкция Здание КНС с пристройкой ул. Гладышева (PHC)	30.06.2019	57621,16	Средства концессионера	
7		Реконструкция Здание КНС ул. Энергетиков	30.06.2019	18420,32	Средства концессионера	
8		Реконструкция Кан/сети (мясокомбината) включает здание КНС ул. Красноармейская-Свободы	31.05.2019	21379,38	Средства концессионера	
9		Реконструкция Производственный корпус ОСК ул. Железнодорожная д. 109	31.05.2019	23889,60	Средства концессионера	
10		Реконструкция Сооружение «Водопровод по ул. Железнодорожная, ул. Озерная, пер. Озерный, ул. 40 лет Октября, ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Ляполова, ул. Загородная, ул. Заводская, ул. Заречная, ул. Спортивная, ул. 800 лет, ул. Некрасова»	30.06.2019	19115,04	Средства концессионера	
11		Реконструкция Водопровод 212м/d50-150мм ул. Костромская	31.07.2019	113032,44	Средства концессионера	
12		Реконструкция	31.07.2019	24378,96	Средства	

		Здание ВНС 2-подъема ул. Заречная			концессионера	
13		Реконструкция Здание ВНС ул. Лермонтова	30.09.2019	38714,84	Средства концессионера	
14		Реконструкция Здание КНС с пристройкой ул. Гладышева (РНС)	30.09.2019	284591,13	Средства концессионера	
15		Реконструкция Здание КНС ул. Энергетиков	31.07.2019	5469,47	Средства концессионера	
16		Реконструкция Канализационные сети мясокомбината, включает здание КНС ул. Красноармейская-Свободы	31.07.2019	53755,16	Средства концессионера	
17		Реконструкция Сооружение «Водопровод по ул. Гагарина, ул. Чайковского, ул. Лебедева, ул. Совхозная, ул. Новая, ул. Леднева, ул. Ямская Гора, ул. Физкультурная»	30.09.2019	49425,57	Средства концессионера	
18		Прокладка водопровода 72 п.м. 32 мм, ул. Гладышева, д.63 методом ГНБ	31.08.2019	83536,05	Средства концессионера	
19		Реконструкция Сооружение «Водопровод по ул. Костромское шоссе, ул. Сосновая, ул. Островского, ул. Лисья Гора»	31.07.2019	80627,61	Средства концессионера	
20		Реконструкция Артскважина №5110 ул. Горная	31.10.2019	20439,26	Средства концессионера	
21		Реконструкция Здание КНС с пристройкой ул. Гладышева (РНС)	31.10.2019	4896,07	Средства концессионера	
22		Реконструкция Здание КНС ул. Энергетиков	31.12.2019	130491,08	Средства концессионера	
				1191239,69		

Председатель Комитета УМИ и ЗР
администрации г. Галича



Палагин А.В.