

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания проектного комитета
по национальному проекту "Экология"
от 21 декабря 2018 г. № 3

П А С П О Р Т

федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	"Экология"		
Краткое наименование федерального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	Гордеев А.В., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Логинов В.Г., заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Колодкин А.В., директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы, государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года		

2. Цель и показатели федерального проекта

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, в том числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО и 31,7 млн. тонн мощностей по обработке ТКО к 2024 году, что приведет к увеличению доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию до 36% и обработку до 60%, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	основной	1	1 сентября 2018 г.	3	7	16,2	22,8	24	33	36
2.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %	основной	3	1 сентября 2018 г.	7	12	27	38	40	55	60
3.	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %	дополнительный	60	1 сентября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
4.	Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации, %	дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	20	50	100	100	100	100	100

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.	
1.1.	Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО.	Указ Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании
1.2.	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения, обеспечивающая деятельность публично-правовой компании	Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Устава публично-правовой компании
1.3.	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.	Принятие нормативного правового акта
1.4.	Проведена инвентаризация объектов размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	100% (во всех 85 субъектах Российской Федерации)
1.5.	Модернизирована единая государственная система учета отходов, в части дополнения функционалом по обращению с ТКО (содержащая данные о мощностях и местах расположения ТКО, их специализации (захоронение, сортировка, переработка), маршрутах транспортировки ТКО к полигонам, а также планируемых к строительству объектах по обращению с ТКО) (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	100% (во всех 85 субъектах Российской Федерации)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.6.	Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации)
1.7.	Создана электронная федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.	Введена в эксплуатацию федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами
1.8.	Введено в промышленную эксплуатацию 13,9 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2021 г. составит 22,8%
1.9.	Введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2021 г. составит 38%
1.10.	Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 36%
1.11.	Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г. составит 60%
1.12.	Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	Обеспечен общественный и экспертный мониторинг реализации федерального проекта и получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления							
1.1.	<i>Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО.</i>	240,0	7 090,0	8 090,0	13 090,0	24 590,0	22 590,0	75 690,0
1.1.1.	федеральный бюджет	240,0	7 090,0	8 090,0	13 090,0	24 590,0	22 590,0	75 690,0
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	<i>Создана электронная федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами</i>	142,0	212,0	212,0	211,6	211,6	211,6	1 200,8
1.2.1.	федеральный бюджет	142,0	212,0	212,0	211,6	211,6	211,6	1 200,8
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	<i>Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.</i>	15 665,3	25 257,8	40 025,4	35 855,0	50 004,3	52 525,3	219 333,1
1.3.1.	федеральный бюджет	3 321,8	5 591,9	7 991,5	4 507,7	4 687,1	4 874,0	30 973,9
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субсидия)</i>	3 321,8	5 591,9	7 991,5	4 507,7	4 687,1	4 874,0	30 973,9
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	676,5	998,9	1 700,9	1 014,3	984,2	984,2	6 359,1
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	внебюджетные источники	11 667,0	18 667,0	30 333,0	30 333,0	44 333,0	46 667,0	182 000,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
	Всего по федеральному проекту, в том числе:	16 047,3	32 559,8	48 327,4	49 156,6	74 805,9	75 326,8	296 223,8
	федеральный бюджет	3 703,8	12 893,9	16 293,5	17 809,3	29 488,7	27 675,6	107 864,8
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субсидия)</i>	3 321,8	5 591,9	7 991,5	4 507,7	4 687,1	4 874,0	30 973,9
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	676,5	998,9	1 700,9	1 014,3	984,2	984,2	6 359,0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i>	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	11 667,0	18 667,0	30 333,0	30 333,0	44 333,0	46 667,0	182 000,0

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Логинов В.Г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
2.	Администратор федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Логинов В.Г.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Общие организационные мероприятия по федеральному проекту					
3.	Участник федерального проекта	Амирханов А.М.	Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Кобылкин Д.Н.	5
4.	Участник федерального проекта	Земцов Р.Г.	Директор Департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды России	Храмов Д.Г.	5
5.	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - начальник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	10
6.	Участник федерального проекта	Абросимова Г.В.	Ведущий советник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Хавронина Т.М.	10
7.	Участник федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ "ВНИИ Экология"	Кобылкин Д.Н.	5
8.	Участник федерального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель директора ФГБУ "ВНИИ Экология"	Фокин С.Г.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник федерального проекта	Юдичева Н.О.	Заместитель руководителя НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	10
10.	Участник федерального проекта	Белый А.В.	Заместитель начальника отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	10
11.	Участник федерального проекта	Демин Д.А.	Ведущий инженер отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	10
12.	Участник федерального проекта	Галанкин Д.В.	Руководитель ведомственного проектного офиса, Заместитель директора ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Осипов В.В.	7
13.	Участник федерального проекта	Литвина С.Г.	Начальник отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Галанкин Д.Г.	9
14.	Участник федерального проекта	Мартынов Д.Н.	Советник директора ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Галанкин Д.Г.	15
15.	Участник федерального проекта	Полянская Т.А.	Главный специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Литвина С.Г.	40
16.	Участник федерального проекта	Манелюк А.Ю.	Ведущий специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Литвина С.Г.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
17.	Участник федерального проекта	Фильченкова О.А.	Начальник отдела экономики природопользования Департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды России	Земцов Р.Г.	5
18.	Участник федерального проекта	Алиева Т.Е.	Ведущий консультант отдела экономики природопользования Департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды России	Фильченкова О.А.	5
Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО					
19.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Логинов В.Г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
20.	Участник федерального проекта	Евтухов В.Л.	Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В.	5
21.	Участник федерального проекта	Амирханов А.М.	Временно исполняющий обязанности Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Кобылкин Д.Н.	5
22.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Логинов В.Г.	10
23.	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - начальник отдела государственного	Колодкин А.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России		
24.	Участник федерального проекта	Кузнецов И.С.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности	Колодкин А.В.	10
25.	Участник федерального проекта	Мальчиков П.Н.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - начальник отдела нормативного регулирования в сфере охраны окружающей среды Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	10
26.	Участник федерального проекта	Данилин Д.С.	Заместитель начальника отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Хавронина Т.М	10
27.	Участник федерального проекта	Абросимова Г.В.	Ведущий советник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами	Хавронина Т.М.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России		
28.	Участник федерального проекта	Галанкин Д.В.	Руководитель ведомственного проектного офиса, Заместитель директора ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Осипов В.В.	7
29.	Участник федерального проекта	Литвина С.Г.	Начальник отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Галанкин Д.Г.	9
30.	Участник федерального проекта	Мартынов Д.Н.	Советник директора ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Галанкин Д.Г.	15
31.	Участник федерального проекта	Полянская Т.А.	Главный специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Литвина С.Г.	40
32.	Участник федерального проекта	Манелюк А.Ю.	Ведущий специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Литвина С.Г.	30
Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения, обеспечивающая деятельность публично-правовой компании					
33.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Логинов В.Г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
34.	Участник федерального проекта	Евтухов В.Л.	Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В.	5
35.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей	Логинов В.Г.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	<p>среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации</p> <p>Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - начальник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России</p>	Колодкин А.В.	20
37.	Участник федерального проекта	Кузнецов И.С.	<p>Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности</p>	Колодкин А.В.	10
38.	Участник федерального проекта	Мальчиков П.Н.	<p>Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - - начальник отдела нормативного регулирования в сфере охраны окружающей среды Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России</p>	Колодкин А.В.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
39.	Участник федерального проекта	Данилин Д.С.	Заместитель начальника отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Хавронина Т.М	10
40.	Участник федерального проекта	Абросимова Г.В.	Ведущий советник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Хавронина Т.М.	10
41.	Участник федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ "ВНИИ Экология"	Кобылкин Д.Н.	5
42.	Участник федерального проекта	Галанкин Д.В.	Руководитель ведомственного проектного офиса, Заместитель директора ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Осипов В.В.	7
43.	Участник федерального проекта	Литвина С.Г.	Начальник отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Галанкин Д.Г.	9
44.	Участник федерального проекта	Мартынов Д.Н.	Советник директора ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Галанкин Д.Г.	15
45.	Участник федерального проекта	Полянская Т.А.	Главный специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Литвина С.Г.	40

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46.	Участник федерального проекта	Манелюк А.Ю.	Ведущий специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Литвина С.Г.	30
Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами					
47.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Логинов В.Г.	5
48.	Участник федерального проекта	Хавронова Т.М.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - начальник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	10
49.	Участник федерального проекта	Кузнецов И.С.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности	Колодкин А.В.	5
50.	Участник федерального проекта	Мальчиков П.Н.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической	Колодкин А.В.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			безопасности - начальник отдела нормативного регулирования в сфере охраны окружающей среды Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России		
51.	Участник федерального проекта	Данилин Д.С.	Заместитель начальника отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Хавронова Т.М	5
52.	Участник федерального проекта	Абросимова Г.В.	Ведущий советник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Хавронова Т.М.	10
Проведена инвентаризация объектов размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации (во всех 85 субъектах Российской Федерации)					
53.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Логинов В.Г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
54.	Участник федерального проекта	Амирханов А.М.	Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Кобылкин Д.Н.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
55.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В..	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Логинов В.Г.	5
56.	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - начальник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	10
57.	Участник федерального проекта	Абросимова Г.В.	Ведущий советник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Хавронина Т.М.	10
Модернизирована единая государственная система учета отходов, в части дополнения функционалом по обращению с ТКО (содержащая данные о мощностях и местах расположения ТКО, их специализации (захоронение, сортировка, переработка), маршрутах транспортировки ТКО к полигонам, а также планируемых к строительству объектах по обращению с ТКО).					
58.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Логинов В.Г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
59.	Участник федерального проекта	Евтухов В.Л.	Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В.	5
60.	Участник федерального проекта	Амирханов А.М.	Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Кобылкин Д.Н.	5
61.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В..	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Логинов В.Г.	5
62.	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - начальник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	10
63.	Участник федерального проекта	Абросимова Г.В.	Ведущий советник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Хавронина Т.М.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.					
64.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Логинов В.Г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
65.	Участник федерального проекта	Амирханов А.М.	Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Кобылкин Д.Н.	5
66.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Логинов В.Г.	5
67.	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - начальник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	10
68.	Участник федерального проекта	Абросимова Г.В.	Ведущий советник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды	Хавронина Т.М.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			и экологической безопасности Минприроды России		
69.	Участник федерального проекта	Нибо Р.Р.	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея	Сапиев В.Д.	20
70.	Участник федерального проекта	Пальталлер Р.Р.	Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай	Бердников А.В.	10
71.	Участник федерального проекта	Кондратьев Н.П.	Министр регионального развития Республики Алтай	Пальталлер Р.Р.	10
72.	Участник федерального проекта	Хадыев И.Р.	Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И.	10
73.	Участник федерального проекта	Кантор В.Е.	Министр природных ресурсов Республики Бурятия	Цыденов А.С.	10
74.	Участник федерального проекта	Карачаев Н. А.	Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Джафаров Р.Д.	15
75.	Участник федерального проекта	Бабхоев М.М.	Министр природных ресурсов и экологии Ингушетии	Евкуров Ю-Б.Б.	20
76.	Участник федерального проекта	Болотков В.Х.	Заместитель Председателя Правительства - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.	Коков К.В.	10
77.	Участник федерального проекта	Ткачева Н.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия	Бадмаев С.П.	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
78.	Участник федерального проекта	Узденов Д.Б.	Начальник Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики	Темрезов Р.Б.	20
79.	Участник федерального проекта	Щепин А.А.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия	Парфенчиков О.А.	5
80.	Участник федерального проекта	Ермолаев О.А.	Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	Парфенчиков О.А.	10
81.	Участник федерального проекта	Герасимов Н.Н.	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А.	5
82.	Участник федерального проекта	Глотов В.Н.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Аксёнов С.В.	10
83.	Участник федерального проекта	Шутов В.А.	Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	Евстифеев А.А.	50
84.	Участник федерального проекта	Чадов И.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия - Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия	Волков В.Д.	20
85.	Участник федерального проекта	Голянин А.А.	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия	Чадов И.А.	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
86.	Участник федерального проекта	Садовников Д.Д.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)	Николаев А.С.	10
87.	Участник федерального проекта	Сокуров А.З.	Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия - Алания	Фадзаев А.У.	10
88.	Участник федерального проекта	Файзуллин И.Э.	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	Песошин А.В.	10
89.	Участник федерального проекта	Овсянников Е.Ю.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва	Натсак О.Д.	20
90.	Участник федерального проекта	Авыда Т.Д.	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва	Овсянников Е.Ю.	30
91.	Участник федерального проекта	Семенов Я.В.	Председатель Правительства Удмуртской Республики	Бречалов А.В.	10
92.	Участник федерального проекта	Удалов Д.Н.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Семенов Я.В.	10
93.	Участник федерального проекта	Соколов Ю.В.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Развозжаев М.В.	10
94.	Участник федерального проекта	Зайпуллаев М.М.-Я.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б.	10
95.	Участник федерального проекта	Коршунов А.П.	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Игнатъев М.В.	12,5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
96.	Участник федерального проекта	Попрядухин В.Н.	Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	Томенко В.П.	20
97.	Участник федерального проекта	Романов А.П.	Министр природных ресурсов Забайкальского края	Жданова Н.Н.	20
98.	Участник федерального проекта	Ворановский А.В.	Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края	Кондратьев В.И.	20
99.	Участник федерального проекта	Часовитин В.А.	Исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края	Ю.А. Лапшин	10
100.	Участник федерального проекта	Удальев А.В.	Заместитель Председателя Правительства - Руководитель региональной службы по тарифам Пермского края	Решетников М.Г.	10
101.	Участник федерального проекта	Захарян Г.Л.	Вице-губернатор Приморского края	Кожемяко О.Н.	3
102.	Участник федерального проекта	Пархоменко Е.А.	Директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края	Захарян Г.Л.	10
103.	Участник федерального проекта	Великдань Н.Т.	Первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края	Владимиров В.В.	1
104.	Участник федерального проекта	Марченко Р.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Петрашов Р.Я.	2
105.	Участник федерального проекта	Тюрин Д.В.	И.о. Министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	Литвинчук А.А.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
106.	Участник федерального проекта	Маху С.В.	Министр природных ресурсов Амурской области	Орлов В.А.	10
107.	Участник федерального проекта	Фоменко Е.В.	Заместитель Председателя Правительства Архангельской области	Орлов И.А.	10
108.	Участник федерального проекта	Ерулик А.В.	Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	Орлов И.А.	20
109.	Участник федерального проекта	Гужвинский О.В.	И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области - министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Султанов Р.Д.	10
110.	Участник федерального проекта	Галдун Е.В.	Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Савченко Е.С.	15
111.	Участник федерального проекта	Мотылев С.В.	Директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской области	Богомаз А.В.	10
112.	Участник федерального проекта	Клименко Т.Л.	И.о. директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области	Смолина Л.Ф.	5
113.	Участник федерального проекта	Сазонов В.Е.	Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Бочаров А.И.	20
114.	Участник федерального проекта	Мазанова Е.М.	Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области	Кувшинников О.А.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
115.	Участник федерального проекта	Карякин А.Ф.	Временно исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области	Гусев А.В.	25
116.	Участник федерального проекта	Шаботинский А.Л.	Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - руководитель Комплекса жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ивановской области	Воскресенский С.С.	5
117.	Участник федерального проекта	Муравьев А.Н.	Исполняющий обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Шаботинский А.Л.	10
118.	Участник федерального проекта	Крючков А.В.	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области	Левченко С.Г.	30
119.	Участник федерального проекта	Ступин О.А.	Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области	Алиханов А.А.	20
120.	Участник федерального проекта	Вирков Е.О.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Никитенко А.В.	5
121.	Участник федерального проекта	Редькин И.Ю.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Васильев И.В.	10
122.	Участник федерального проекта	Беляев А.В.	Директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Ситников С.К.	20
123.	Участник федерального проекта	Гусев Э.В.	Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области	Шумков В.М.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
124.	Участник федерального проекта	Яковченко С.А.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дёмин А.П.	10
125.	Участник федерального проекта	Лях И.В.	Начальник отдела регулирования системы ТКО комитета ЖКХ и ТЭК Курской области	Яковченко С.А.	50
126.	Участник федерального проекта	Борисов Н.А.	Начальник Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами	Дрозденко А.Ю.	20
127.	Участник федерального проекта	Костин Ю.А.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области	Артамонов И.Г.	10
128.	Участник федерального проекта	Митькин В.И.	Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области	Носов С.К.	5
129.	Участник федерального проекта	Хромушин Е.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Пестов Д.В.	10
130.	Участник федерального проекта	Егорова Н.К.	Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области	Куракин Д.А.	10
131.	Участник федерального проекта	Руусалеп Д.А.	Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области	Ковтун М.В.	10
132.	Участник федерального проекта	Мочалина Н.Н.	И.о. Министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области	Никитин Г.С.	10
133.	Участник федерального проекта	Королёв В.Е.	Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области	Никитин А.С.	20
134.	Участник федерального проекта	Архипов Д.Н.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области	Травников А.А.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
135.	Участник федерального проекта	Лобов И.А.	Министр природных ресурсов и экологии Омской области	Бурков А.Л.	20
136.	Участник федерального проекта	Полухин А.В.	Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области	Берг Ю.А.	10
137.	Участник федерального проекта	Иванов И.Ф.	Начальник управления экологической безопасности и природопользования Орловской области	Клычков А.Е.	5
138.	Участник федерального проекта	Москвин А.И.	Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Белозерцев И.А.	10
139.	Участник федерального проекта	Агапов А.Н.	Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства	Ведерников М.Ю.	10
140.	Участник федерального проекта	Мусатов В.Ю.	Председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды	Ведерников М.Ю.	5
141.	Участник федерального проекта	Ялтырева И.В.	Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф.	30
142.	Участник федерального проекта	Абрамов С.А.	Министр природопользования Рязанской области	Харивский О.Л.	10
143.	Участник федерального проекта	Горелов А.В.	Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области	Харивский В.Е.	10
144.	Участник федерального проекта	Марков С.В.	Министр энергетики и ЖКХ Самарской области	Азаров Д.И.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
145.	Участник федерального проекта	Соколов Д.С.	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	Стральников А.В.	5
146.	Участник федерального проекта	Сидоренко В.С.	Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	Щербина В.Г.	10
147.	Участник федерального проекта	Зайцев Д.В.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Сидоренко В.С.	30
148.	Участник федерального проекта	Романов А.В.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области	Белик А.В.	20
149.	Участник федерального проекта	Смирнов Н.Б.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Куйвашев Е.В.	20
150.	Участник федерального проекта	Свалов Е.А.	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Смирнов Н.Б.	40
151.	Участник федерального проекта	Пучков Ю.Н.	Заместитель Губернатора Смоленской области	Островский А.В.	20
152.	Участник федерального проекта	Захаров Р.А.	Начальник Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии	Пучков Ю.Н.	40
153.	Участник федерального проекта	Иванов О.О.	Первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области	Никитин А.В.	10
154.	Участник федерального проекта	Григорьева С.В.	Начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области	Иванов О.О.	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
155.	Участник федерального проекта	Наумов А.В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области	Руденя И.М.	10
156.	Участник федерального проекта	Кнорр А.Ф.	Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию	Жвачкин С.А.	10
157.	Участник федерального проекта	Мазур Р.Л.	Начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20
158.	Участник федерального проекта	Панфилов Ю. Ю.	Министр природных ресурсов и экологии Тульской области	Миляев Д.В.	20
159.	Участник федерального проекта	Злобина Ж.С.	Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области	Моор А.В.	20
160.	Участник федерального проекта	Бударин Г.А.	Депутат Ульяновской Городской Думы V созыва	Рахматулина Г.Э.	10
161.	Участник федерального проекта	Харина И.А.	Первый заместитель Министра экологии Челябинской области	Лихачев С.Ф.	25
162.	Участник федерального проекта	Пеньков Д. В.	Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области	Колесов Р.А.	5
163.	Участник федерального проекта	Григорьев И.А.	Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Санкт-Петербург	Беглов А.Д.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
164.	Участник федерального проекта	Базаров В.В.	Заместитель Губернатора - Председатель правительства Севастополя	Овсянников Д.В.	5
165.	Участник федерального проекта	Тарасов М.А.	Директор Департамента городского хозяйства города Севастополя	Базаров В.В.	10
166.	Участник федерального проекта	Лидер А.В.	Заместитель Губернатора Ненецкого автономного округа - Руководитель департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В.	20
167.	Участник федерального проекта	Забозлаев А.Г.	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Комарова Н.В.	5
168.	Участник федерального проекта	Шиповалов А.В.	Исполняющий обязанности директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Забозлаев А.Г.	10
169.	Участник федерального проекта	Афанасьев Д.Н.	Директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа	Карасёв С.В.	30
Создана электронная федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.					
170.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Логинов В.Г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5
171.	Участник федерального проекта	Амирханов А.М.	Временно исполняющий обязанности Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования	Кобылкин Д.Н.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
172.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Логинов В.Г.	5
173.	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - начальник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	10
174.	Участник федерального проекта	Абросимова Г.В.	Ведущий советник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Хавронина Т.М.	10
<p>Введено в промышленную эксплуатацию 13,9 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн. тонн мощностей по обработке ТКО. Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.</p>					
175.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Логинов В.Г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Кобылкин Д.Н.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
176.	Участник федерального проекта	Евтухов В.Л.	Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В.	5
177.	Участник федерального проекта	Колодкин А.В.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Логинов В.Г.	20
178.	Участник федерального проекта	Хавронина Т.М.	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности - начальник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами, ликвидации прошлого экологического ущерба и охраны почв Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Колодкин А.В.	30
179.	Участник федерального проекта	Абросимова Г.В.	Ведущий советник отдела государственного регулирования в области обращения с отходами Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России	Хавронина Т.М.	10
180.	Участник федерального проекта	Фокин С.Г.	Директор ФГБУ "ВНИИ Экология"	Кобылкин Д.Н.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
181.	Участник федерального проекта	Сорокина В.А.	Заместитель директора ФГБУ "ВНИИ Экология"	Фокин С.Г.	30
182.	Участник федерального проекта	Юдичева Н.О.	Заместитель руководителя НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	30
183.	Участник федерального проекта	Белый А.В.	Заместитель начальника отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	30
184.	Участник федерального проекта	Демин Д.А.	Ведущий инженер отдела информационно-аналитического обеспечения НМЦ "Отходы" ФГБУ "ВНИИ Экология"	Сорокина В.А.	30
185.	Участник федерального проекта	Нибо Р.Р.	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея	Сапиев В.Д.	20
186.	Участник федерального проекта	Пальталлер Р.Р.	Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай	Бердников А.В.	10
187.	Участник федерального проекта	Кондратьев Н.П.	Министр регионального развития Республики Алтай	Пальталлер Р.Р.	20
188.	Участник федерального проекта	Хадыев И.Р.	Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фазрахманов И.И.	20
189.	Участник федерального проекта	Кантор В.Е.	Министр природных ресурсов Республики Бурятия	Цыденов А.С.	20
190.	Участник федерального проекта	Карачаев Н. А.	Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан	Джафаров Р.Д.	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
191.	Участник федерального проекта	Бабхоев М.М.	Министр природных ресурсов и экологии Ингушетии	Евкуров Ю-Б.Б.	20
192.	Участник федерального проекта	Болотков В.Х.	Заместитель Председателя Правительства - Министр инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.	Коков К.В.	10
193.	Участник федерального проекта	Ткачева Н.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия	Бадмаев С.П.	15
194.	Участник федерального проекта	Узденов Д.Б.	Начальник Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики	Темрезов Р.Б.	20
195.	Участник федерального проекта	Щепин А.А.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Карелия	Парфенчиков О.А.	5
196.	Участник федерального проекта	Ермолаев О.А.	Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия	Парфенчиков О.А.	10
197.	Участник федерального проекта	Герасимов Н.Н.	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Гапликов С.А.	5
198.	Участник федерального проекта	Глотов В.Н.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым	Аксёнов С.В.	20
199.	Участник федерального проекта	Шутов В.А.	Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл	Евстифеев А.А.	50
200.	Участник федерального проекта	Чадов И.А.	Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия - Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и	Волков В.Д.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			гражданской защиты населения Республики Мордовия		
201.	Участник федерального проекта	Голянин А.А.	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия	Чадов И.А.	35
202.	Участник федерального проекта	Садовников Д.Д.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)	Николаев А.С.	10
203.	Участник федерального проекта	Сокуров А.З.	Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия - Алания	Фадзаев А.У.	20
204.	Участник федерального проекта	Файзуллин И.Э.	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	Песошин А.В.	20
205.	Участник федерального проекта	Овсянников Е.Ю.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва	Натсак О.Д.	20
206.	Участник федерального проекта	Авыда Т.Д.	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва	Овсянников Е.Ю.	30
207.	Участник федерального проекта	Семенов Я.В.	Председатель Правительства Удмуртской Республики	Бречалов А.В.	20
208.	Участник федерального проекта	Удалов Д.Н.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики	Семенов Я.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
209.	Участник федерального проекта	Соколов Ю.В.	Министр природных ресурсов и экологии Республики Хакасия	Развозжаев М.В.	20
210.	Участник федерального проекта	Зайпуллаев М.М.-Я.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики	Тумхаджиев А.Б.	20
211.	Участник федерального проекта	Коршунов А.П.	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	Игнатьев М.В.	12,5
212.	Участник федерального проекта	Попрядухин В.Н.	Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алтайского края	Томенко В.П.	20
213.	Участник федерального проекта	Романов А.П.	Министр природных ресурсов Забайкальского края	Жданова Н.Н.	20
214.	Участник федерального проекта	Ворановский А.В.	Заместитель Главы Администрации (Губернатора) Краснодарского края	Кондратьев В.И.	20
215.	Участник федерального проекта	Часовитин В.А.	Исполняющий обязанности министра экологии и рационального природопользования Красноярского края	Лапшин Ю.А.	10
216.	Участник федерального проекта	Удальев А.В.	Заместитель Председателя Правительства - Руководитель региональной службы по тарифам Пермского края	Решетников М.Г.	10
217.	Участник федерального проекта	Захарян Г.Л.	Вице-губернатор Приморского края	Кожемяко О.Н.	3
218.	Участник федерального проекта	Пархоменко Е.А.	Директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края	Захарян Г.Л.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
219.	Участник федерального проекта	Гнеденков М.А.	Первый заместитель директора МУПВ "Спецзавод № 1" (региональный оператор по обращению с ТКО Приморского края)	Аксянов С.А.	20
220.	Участник федерального проекта	Петрашов Р.Я.	Заместитель Председателя Правительства Ставропольского края	Владимиров В.В.	1
221.	Участник федерального проекта	Марченко Р.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края	Петрашов Р.Я.	2
222.	Участник федерального проекта	Тюрин Д.В.	И.о. Министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края	Литвинчук А.А.	20
223.	Участник федерального проекта	Маху С.В.	Министр природных ресурсов Амурской области	Орлов В.А.	50
224.	Участник федерального проекта	Фоменко Е.В.	Заместитель председателя Правительства Архангельской области	Орлов И.А.	10
225.	Участник федерального проекта	Ерулик А.В.	Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	Орлов И.А.	20
226.	Участник федерального проекта	Гужвинский О.В.	И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области - министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области	Султанов Р.Д.	10
227.	Участник федерального проекта	Галдун Е.В.	Заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области	Савченко Е.С.	15

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
228.	Участник федерального проекта	Мотылев С.В.	Директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской области	Богомаз А.В.	20
229.	Участник федерального проекта	Клименко Т.Л.	И.о. директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области	Смолина Л.Ф.	5
230.	Участник федерального проекта	Сазонов В.Е.	Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области	Бочаров А.И.	20
231.	Участник федерального проекта	Мазанова Е.М.	Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области	Кувшинников О.А.	20
232.	Участник федерального проекта	Карякин А.Ф.	Временно исполняющий обязанности руководителя Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области	Гусев А. В.	25
233.	Участник федерального проекта	Шаботинский А.Л.	Заместитель Председателя Правительства Ивановской области - руководитель Комплекса жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ивановской области	Воскресенский С.С.	10
234.	Участник федерального проекта	Муравьев А.Н.	Исполняющий обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Шаботинский А.Л.	20
235.	Участник федерального проекта	Крючков А.В.	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области	Левченко С.Г.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
236.	Участник федерального проекта	Ступин О.А.	Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области	Алиханов А.А.	20
237.	Участник федерального проекта	Вирков Е.О.	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области	Никитенко А.В.	5
238.	Участник федерального проекта	Редькин И.Ю.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области	Васильев И.В.	50
239.	Участник федерального проекта	Беляев А.В.	Директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области	Ситников С.К.	20
240.	Участник федерального проекта	Гусев Э.В.	Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области	Шумков В.М.	10
241.	Участник федерального проекта	Яковченко С.А.	Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области	Дёмин А.П.	50
242.	Участник федерального проекта	Лях И.В.	Начальник отдела регулирования системы ТКО комитета ЖКХ и ТЭК Курской области	Яковченко С.А.	50
243.	Участник федерального проекта	Борисов Н.А.	Начальник Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами	Дрозденко А.Ю.	20
244.	Участник федерального проекта	Костин Ю.А.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области	Артамонов И.Г.	10
245.	Участник федерального проекта	Хромушин Е.А.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области	Пестов Д.В.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
246.	Участник федерального проекта	Егорова Н.К.	Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области	Куракин Д.А.	10
247.	Участник федерального проекта	Руусалеп Д.А.	Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области	Ковтун М.В.	10
248.	Участник федерального проекта	Мочалина Н.Н.	И.о. Министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области	Никитин Г.С.	10
249.	Участник федерального проекта	Королёв В.Е.	Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области	Никитин А.С.	20
250.	Участник федерального проекта	Архипов Д.Н.	Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области	Травников А.А.	20
251.	Участник федерального проекта	Лобов И.А.	Министр природных ресурсов и экологии Омской области	Бурков А.Л.	20
252.	Участник федерального проекта	Полухин А.В.	Министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области	Берг Ю.А.	20
253.	Участник федерального проекта	Иванов И.Ф.	Начальник управления экологической безопасности и природопользования Орловской области	Клычков А.Е.	5
254.	Участник федерального проекта	Москвин А.И.	Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области	Белозерцев И.А.	10
255.	Участник федерального проекта	Агапов А.Н.	Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства	Ведерников М.Ю.	70

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
256.	Участник федерального проекта	Мусатов В.Ю	Председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды	Ведерников М.Ю.	30
257.	Участник федерального проекта	Ялтырева И.В.	Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	Майер А.Ф.	30
258.	Участник федерального проекта	Абрамов С.А.	Министр природопользования Рязанской области	Харивский О.Л.	10
259.	Участник федерального проекта	Горелов А.В.	Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области	Харивский В.Е	10
260.	Участник федерального проекта	Марков С.В.	Министр энергетики и ЖКХ Самарской области	Азаров Д.И.	10
261.	Участник федерального проекта	Соколов Д.С.	Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области	Стрельников А.В.	5
262.	Участник федерального проекта	Сидоренко В.С.	Заместитель председателя Правительства Сахалинской области	Щербина В.Г.	10
263.	Участник федерального проекта	Зайцев Д.В.	Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области	Сидоренко В.С.	50
264.	Участник федерального проекта	Романов А.В.	Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области	Белик А.В.	30
265.	Участник федерального проекта	Смирнов Н.Б.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Куйвашев Е.В.	20
266.	Участник федерального проекта	Свалов Е.А.	Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области	Смирнов Н.Б.	50

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
267.	Участник федерального проекта	Пучков Ю.Н.	Заместитель Губернатора Смоленской области	Островский А.В.	20
268.	Участник федерального проекта	Захаров Р.А.	Начальник Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии	Пучков Ю.Н.	50
269.	Участник федерального проекта	Иванов О.О.	Первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области	Никитин А.В.	10
270.	Участник федерального проекта	Григорьева С.В.	Начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области	Иванов О.О.	25
271.	Участник федерального проекта	Наумов А.В.	Заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр природных ресурсов и экологии Тверской области	Руденя И.М.	10
272.	Участник федерального проекта	Кнорр А.Ф.	Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию	Жвачкин С.А.	10
273.	Участник федерального проекта	Мазур Р.Л.	Начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20
274.	Участник федерального проекта	Панфилов Ю.Ю.	Министр природных ресурсов и экологии Тульской области	Миляев Д.В.	20
275.	Участник федерального проекта	Злобина Ж.С.	Директор департамента недропользования и экологии Тюменской области	Моор А.В.	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
276.	Участник федерального проекта	Бударин Г.А.	Депутат Ульяновской Городской Думы V созыва	Рахматулина Г.Э.	80
277.	Участник федерального проекта	Харина И.А.	Первый заместитель Министра экологии Челябинской области	Лихачев С.Ф.	25
278.	Участник федерального проекта	Пеньков Д. В.	Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области	Колесов Р.А.	5
279.	Участник федерального проекта	Григорьев И.А.	Председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Санкт-Петербург	Беглов А.Д.	10
280.	Участник федерального проекта	Базаров В.В.	Заместитель Губернатора - Председатель правительства Севастополя	Овсянников Д.В.	5
281.	Участник федерального проекта	Тарасов М.А.	Директор Департамента городского хозяйства города Севастополя	Базаров В.В.	10
282.	Участник федерального проекта	Лидер А.В.	Заместитель Губернатора Ненецкого автономного округа - Руководитель департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Цыбульский А.В.	20
283.	Участник федерального проекта	Забозлаев А.Г.	Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Комарова Н.В.	5
284.	Участник федерального проекта	Шиповалов А.В.	Исполняющий обязанности директора Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Забозлаев А.Г.	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
285.	Участник федерального проекта	Афанасьев Д.Н.	Директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа	Карасёв С.В.	30
	Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой				
286.	Ответственный за достижение результата	Исмаилов Р.А.	Председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество"		

6. Дополнительная информация

1. "Эффективное обращение с твердыми коммунальными отходами" - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению ТКО; использование наилучших доступных технологий при обращении с ТКО; использование методов экономического стимулирования деятельности в области обращения с ТКО в целях уменьшения количества захораниваемых ТКО и вовлечения их в хозяйственный оборот; максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение образования ТКО; сокращение образования отходов и снижение класса опасности ТКО в источниках их образования; обеспечение экономических, социальных и правовых условий для вовлечения ТКО в хозяйственный оборот; корректировка уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО и разработка электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО.

2. "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" - комплекс мероприятий, направленный на создание объектов по обработке и утилизации отходов в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду путем снижения объема захораниваемых отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот.

3. Протокол совещания у помощника Президента Российской Федерации А.Р.Белоусова по подготовке и реализации национального проекта в сфере экологии от 3 июля 2018 г.

4. Протокол совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г.Силуанова от 17 июля 2018 г. № СА-П9-32пр.

5. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (статьи 24.2., 24.5).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Комплексная система обращения с ТКО"

П Л А Н
мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Создана публично-правовая компания, обеспечивающая софинансирование создания инфраструктуры по ТКО	1 сентября 2018 г.	1 ноября 2018 г.	Логинов В.Г.	Указ Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании	ПС
1.1.1.	Разработка и направление на согласование в заинтересованные федеральные органы власти проекта Указа Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании	1 сентября 2018 г.	15 октября 2018 г.	Логинов В.Г.	Письмо, проект Указа Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании, согласован	РНП
1.1.	Издан Указ Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании	-	1 ноября 2018 г.	А.В.Гордеев/ Д.Н.Кобылкин	Указ Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании	ПК
2.	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения, обеспечивающая деятельность публично-правовой компании	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Логинов В.Г.	Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Устава публично-правовой компании	
2.1.1.	Разработка и направление на согласование в заинтересованные федеральные органы федеральной власти проекта постановления Правительством Российской Федерации об утверждении устава публично-правовой компании, предусматривающий возможность эмиссии облигаций (принятие решения об эмиссии, заключение договора с депозитарием, государственная регистрация, продажа облигаций), поддержки по субсидированию процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию проектов по строительству объектов по обработке, утилизации и размещению ТКО.	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Логинов В.Г.	Письмо, проект нормативного правового акта, согласован	РНП
2.1.	Устав публично-правовой компании утвержден Правительством Российской Федерации	-	1 июля 2019 г.	Логинов В.Г.	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Устава публично-правовой компании	ПК
2.2.1	Разработка и направление на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	Логинов В.Г.	Проект нормативного правового акта, согласован	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании.					
2.2.2.	Внесение в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании.	1 июля 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Кобылкин Д.Н./ Логинов В.Г.	Письмо, согласованный проект нормативного правового акта	РНП
2.2.	Принят Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации о создании публично-правовой компании	-	31 декабря 2019 г.	Логинов В.Г.	Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации	ПК
2.3.1.	Разработка и направление на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проекта программы строительства (модернизации) объектов по обработке, утилизации и размещению ТКО в субъектах Российской Федерации в привязке к единой схеме размещения ТКО в субъектах Российской Федерации, включающая пообъектный план-график подготовки проектной документации, этапов строительства (модернизации) и ввода объекта в эксплуатацию,	1 января 2019 г.	15 февраля 2020 г.	Логинов В.Г.	Письмо, проект программы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	механизмы финансирования программы и управления ее реализацией					
2.3.2.	Анализ объектов размещения отходов исчерпавших лимит на размещение отходов	1 января 2019 г.	31 октября 2019 г.	Логинов В.Г.	Отчет	РНП
2.3.3.	Утверждена программа строительства полигонов для размещения отходов требуемой мощности по результатам анализа.	1 января 2019 г.	30 ноября 2019 г.	Логинов В.Г.	Утвержденная программа	РНП
2.3.	Утверждена программа строительства (модернизации) объектов по обработке, утилизации и размещению ТКО в субъектах Российской Федерации в привязке к единой схеме размещения ТКО в субъектах Российской Федерации	-	31 декабря 2020 г.	Логинов В.Г.	Утвержденная программа	ПК
3.	Завершена подготовка нормативно-правового обеспечения формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.	1 января 2018 г.	1 мая 2019 г.	Логинов В.Г.	Нормативный правовой акт	ПС
3.1.1.	Внесение в Правительство Российской Федерации проекта поправок в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации в части дифференциации составов административных правонарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления	1 июля 2018 г.	1 ноября 2018 г.	Кобылкин Д.Н./ Логинов В.Г.	Проект нормативного правового акта, согласован	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.	Принят Федеральный закон о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации в части дифференциации составов административных правонарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления	-	1 мая 2019 г.	Логинов В.Г.	Нормативный правовой акт	ПК
4.	Проведена инвентаризация объектов размещения ТКО в субъектах Российской Федерации и анализ территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	3 июля 2018 г.	25 декабря 2019 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
4.1.1.	Подготовка и направление в Минприроды России отчета по результатам проведения инвентаризации объектов размещения ТКО на соответствие/несоответствие требованиям законодательства Российской Федерации	10 июля 2018 г.	1 июля 2019 г.	Амирханов А.М	Письмо, отчет	РНП
4.1.2.	Подготовка и направление в Минприроды России итогового отчета о состоянии объектов размещения ТКО по результатам проведения инвентаризации с учетом остаточной вместимости объекта	2 июля 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Амирханов А.М	Письмо, отчет	РНП
4.1.	Подготовлен и направлен отчет о проведенной инвентаризации объектов размещения ТКО в	-	25 декабря 2019 г.	Логинов В.Г.	Письмо, отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектах Российской Федерации и анализе территориальных схем обращения с отходами на соответствие результатам инвентаризации					
5.	Модернизирована единая государственная система учета отходов, в части дополнения функционалом по обращению с ТКО (содержащая данные о мощностях и местах расположения ТКО, их специализации (захоронение, сортировка, переработка), маршрутах транспортировки ТКО к полигонам, а также планируемых к строительству объектах по обращению с ТКО) (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	3 июля 2018 г.	31 сентября 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПС
5.1.1.	Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила создания, эксплуатации и модернизации единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров"	26 февраля 2018 г.	31 декабря 2018 г.	Логинов В.Г.	Проект нормативного правового акта	РНП
5.1.	Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила создания, эксплуатации и модернизации единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров" принято	-	30 марта 2019 г.	Логинов В.Г.	Нормативный правовой акт	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.	Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).	3 июля 2018 г.	31 октября 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет, электронные модели разработаны на территории 85 субъектов Российской Федерации	ПС
6.1.1.	Направление "дорожных карт" по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России	3 июля 2018 г.	25 декабря 2018 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)	Письмо	РНП
6.1.2.	Направление отчетов о ходе реализации "дорожных карт" по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России	25 декабря 2018 г.	1 июля 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)	Письмо	РНП
6.1.3	Направление отчетов о ходе реализации "дорожных карт" по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России	1 июля 2019 г.	20 декабря 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				(85 субъектов Российской Федерации)		
6.1.	Сформирован отчет о ходе разработке в 2019 г. электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации	-	31 января 2020 г.	Колодкин А.В.	Письмо	ПК
6.2.1	Направление отчетов о ходе реализации "дорожных карт" по разработке электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России	20 декабря 2019 г.	1 июля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)	Письмо	РНП
6.2.2.	Направление отчетов о разработанных электронных моделях территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России	1 июля 2020 г.	15 октября 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)	Письмо	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
6.2.	Сформирован отчет о разработанных электронных моделях территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации	-	31 октября 2020 г.	Колодкин А.В.	Письмо, отчет	ПК
7.	Создана электронная федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами.	3 июля 2018 г.	31 декабря 2020 г.	Логинов В.Г.	Введена в эксплуатацию	ПС
7.1.1.	Разработка технического задания на создание электронной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами	10 июля 2018 г.	1 марта 2019 г.	Колодкин А.В. Земцов Р.Г.	Техническое задание	РНП
7.1.2.	Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по созданию электронной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами	1 марта 2019 г.	1 июля 2019 г.	Колодкин А.В. Земцов Р.Г.	Протокол	РНП
7.1.3.	Проведение опытной эксплуатации электронной федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	Колодкин А.В. Земцов Р.Г.	Отчет	РНП
7.1.	Введена в эксплуатацию электронная федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами	-	30 ноября 2020 г.	Логинов В.Г.	Введена в эксплуатацию	ПК
8.	Введено в промышленную эксплуатацию 13,9 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Логинов В.Г. Евтухов В.Л.	Отчет. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Введено в промышленную эксплуатацию 21,7 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.				утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2021 г. составит 22,8%. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2021 г. составит 38%.	
8.1.1.	Внедрен поэтапный запрет захоронения видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты в соответствии с перечнем утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 1589-р	1 января 2018 г.	1 января 2021 г.	Логинов В.Г.	Запрещено захоронение	ПК
8.1.2.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 г. на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Колодкин А.В. Земцов Р.Г. Карякин А.Ф. Костин Ю.А. Иванов О.О. Гужвинский О.В. Болотков В.Х. Чадов И.А. Бударин Г.А.	Соглашения, заключены	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Российской Федерации в области обращения с отходами согласно протоколу межведомственной экспертной комиссии			Соколов Д.С. Гусев Э.В. Смирнов Н.Б. Садовников Д.Д. Семенов Я.В. Харина И.А. Королёв В.Е. Пеньков Д.В. Борисов Н.А. Сазонов В.Е. Часовитин В.А. Коршунов А.П. Бабхоев М.М. Зайпуллаев М.М.-Я. Карачаев Н.А. Ступин О.А. Панфилов Ю.Ю. Яковченко С.А. Узденов Д.Б.		
8.1.3.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 г. на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами	-	15 марта 2019 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1.4.	Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами	1 января 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)	Письмо, заявка	РНП
8.1.5	Отобраны проекты на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами в 2020 году	-	1 июня 2019 г.	В.Г.Логинов	Протокол межведомственной экспертной комиссии	ПК
8.2.1	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2019 г. и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2019 г.	15 апреля 2019 г.	Карякин А.Ф. Костин Ю.А. Иванов О.О. Гужвинский О.В. Болотков В.Х. Чадов И.А. Бударин Г.А. Соколов Д.С. Гусев Э.В.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Смирнов Н.Б. Садовников Д.Д. Семенов Я.В. Харина И.А. Королёв В.Е. Пеньков Д.В. Борисов Н.А. Сазонов В.Е. Часовитин В.А. Коршунов А.П. Бабхоев М.М. Зайпуллаев М.М.-Я. Карачаев Н.А. Ступин О.А. Панфилов Ю.Ю. Яковченко С.А. Узденов Д.Б.		
8.2.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	1 марта 2019 г.	1 июня 2019 г.	Карякин А.Ф. Костин Ю.А. Иванов О.О. Гужвинский О.В. Болотков В.Х. Чадов И.А. Бударин Г.А. Соколов Д.С. Гусев Э.В. Смирнов Н.Б. Садовников Д.Д. Семенов Я.В.	Государственный контракт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Харина И.А. Королёв В.Е. Пеньков Д.В. Борисов Н.А. Сазонов В.Е. Часовитин В.А. Коршунов А.П. Бабхоев М.М. Зайпуллаев М.М.-Я. Карачаев Н.А. Ступин О.А. Панфилов Ю.Ю. Яковченко С.А. Узденов Д.Б.		
8.2.3	Направление в Минприроды России сводной информации о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2019 году	1 июля 2019 г.	10 июня 2019 г.	С.Г.Фокин	Письмо	РНП
8.2.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за II квартал 2019 г.	1 июля 2019 г.	15 июля 2019 г.	Карякин А.Ф. Костин Ю.А. Иванов О.О. Гужвинский О.В. Болотков В.Х. Чадов И.А. Бударин Г.А.	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ Экология"			Соколов Д.С. Гусев Э.В. Смирнов Н.Б. Садовников Д.Д. Семенов Я.В. Харина И.А. Королёв В.Е. Пеньков Д.В. Борисов Н.А. Сазонов В.Е. Часовитин В.А. Коршунов А.П. Бабхоев М.М. Зайпуллаев М.М.-Я. Карачаев Н.А. Ступин О.А. Панфилов Ю.Ю. Яковченко С.А. Узденов Д.Б.		
8.2.5.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за III квартал 2019 г. и направление их копии в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 октября 2019 г.	15 октября 2019 г.	Карякин А.Ф. Костин Ю.А. Иванов О.О. Гужвинский О.В. Болотков В.Х. Чадов И.А. Бударин Г.А. Соколов Д.С. Гусев Э.В. Смирнов Н.Б.	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Садовников Д.Д. Семенов Я.В. Харина И.А. Королёв В.Е. Пеньков Д.В. Борисов Н.А. Сазонов В.Е. Часовитин В.А. Коршунов А.П. Бабхоев М.М. Зайпуллаев М.М.-Я. Карачаев Н.А. Ступин О.А. Панфилов Ю.Ю. Яковченко С.А. Узденов Д.Б.		
8.2.6.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2019 г. и направление их копий в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2019 г.	15 января 2020 г.	Карякин А.Ф. Костин Ю.А. Иванов О.О. Гужвинский О.В. Болотков В.Х. Чадов И.А. Бударин Г.А. Соколов Д.С. Гусев Э.В. Смирнов Н.Б. Садовников Д.Д. Семенов Я.В. Харина И.А.	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Королёв В.Е. Пеньков Д.В. Борисов Н.А. Сазонов В.Е. Часовитин В.А. Коршунов А.П. Бабхоев М.М. Зайпуллаев М.М.-Я. Карачаев Н.А. Ступин О.А. Панфилов Ю.Ю. Яковченко С.А. Узденов Д.Б.		
8.2.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2019 году	-	20 февраля 2020 г.	В.Г.Логинов	Отчет	ПК
8.3.1	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами согласно протоколу межведомственной экспертной комиссии	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Колодкин А.В./ Земцов Р.Г.	Соглашения, заключены	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.3.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2020 г. на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами	-	15 марта 2020 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
8.4.1	Формирование и направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами	1 января 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации	Письмо, заявка	РНП
8.4.	Отобраны проекты на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами в 2021 году	-	1 июня 2020 г.	В.Г.Логинов	Протокол межведомственной экспертной комиссии	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.5.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2020 г.	15 апреля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
8.5.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году	1 марта 2020 г.	1 июня 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Государственный контракт	РНП
8.5.3.	Направление в Минприроды России сводной информации о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году	1 июля 2020 г.	10 июня 2020 г.	С.Г.Фокин	Письмо	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.5.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2020 г.	15 июля 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
8.5.5.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 октября 2020 г.	15 октября 2020 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
8.5.6.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2020 г.	15 января 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.5.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году	-	20 февраля 2021 г.	В.Г.Логинов	Отчет	ПК
8.6.1.	Формирование и подписание в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами согласно протоколу межведомственной экспертной комиссии	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Колодкин А.В./ Земцов Р.Г.	Соглашения, заключены	РНП
8.6.	Сформирован отчет о заключенных соглашениях на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 г. на софинансирование государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами	-	15 марта 2021 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
8.7.1.	Формирование и направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств	1 января 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской	Письмо, заявка	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами			Федерации		
8.7.	Отобраны проекты на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами в 2022 году	-	1 июня 2021 г.	В.Г.Логинов	Протокол межведомственной экспертной комиссии	ПК
8.8.1.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 апреля 2021 г.	15 апреля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	
8.8.2.	Направление в ФГБУ "ВНИИ Экология" заключенных государственных контрактов между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком	1 марта 2021 г.	1 июня 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов	Государственный контракт	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году			Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия		
8.8.3.	Направление в Минприроды России сводной информации о заключенных государственных контрактах между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году	1 июля 2021 г.	10 июня 2021 г.	С.Г.Фокин	Письмо	РНП
8.8.4.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 июля 2021 г.	15 июля 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
8.8.5.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по	1 октября 2021 г.	15 октября 2021 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на	Приложение 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология"			территории которых реализуются мероприятия		
8.8.6.	Формирование в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчетов о расходах субъекта Российской Федерации и о достижении значений показателей результативности по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ "ВНИИ Экология"	1 декабря 2021 г.	15 января 2022 г.	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия	Приложение 3,4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации	РНП
8.8.	Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2021 году	-	20 февраля 2022 г.	Логинов В.Г.	Отчет	ПК
9.	Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведение социологической оценки удовлетворенности населения экологической обстановкой	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Исмаилов Р.А.	Обеспечен общественный и экспертный мониторинг реализации федерального проекта и получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	
9.1.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по подготовке мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 мая 2019 г.	1 июня 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-распорядительных документов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.2.	Организовано и проведено мероприятие по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июня 2019 г.	1 июля 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Проведено публичное обсуждение реализации федерального проекта	
9.1.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России отчетных материалов и итогового документа по результатам проведения мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июля 2019 г.	15 июля 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
9.2.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-методических документов	
9.2.2.	Проведен социологический опрос	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	
9.2.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
9.3.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по подготовке мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 мая 2020 г.	1 июня 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-распорядительных документов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.3.2.	Организовано и проведено мероприятие по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июня 2020 г.	1 июля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Проведено публичное обсуждение реализации федерального проекта	
9.3.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России отчетных материалов и итогового документа по результатам проведения мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июля 2020 г.	15 июля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
9.4.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-методических документов	
9.4.2.	Проведен социологический опрос	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	
9.4.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
9.5.1.	Проведение комплекса организационных и технических мероприятий по подготовке мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 мая 2021 г.	1 июня 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-распорядительных документов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.5.2.	Организовано и проведено мероприятие по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июня 2021 г.	1 июля 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Проведено публичное обсуждение реализации федерального проекта	
9.5.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России отчетных материалов и итогового документа по результатам проведения мероприятия по публичному обсуждению реализации федерального проекта с участием всех референтных групп	1 июля 2021 г.	15 июля 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
9.6.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2021 г.	1 марта 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно-методических документов	
9.6.2.	Проведен социологический опрос	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	
9.6.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
10.	Ключевые мероприятия (события) федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Логинов В.Г. Органы исполнительной	Публикационная статья	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	официальном сайте Минприроды России и субъектов Российской Федерации			власти субъектов Российской Федерации		
11.	Утверждена в установленном порядке методика расчета показателей федерального проекта	10 января 2019 г.	29 марта 2019 г.	Амирханов А.М.	Утвержденная методика расчета показателей федерального проекта	ПС
11.1.	Представление методики расчета показателей федерального проекта на согласование в Минэкономразвития России и Росстат		4 марта 2019 г.	Колодкин А.В.	Письмо в Минэкономразвития России и Росстат о направлении на согласование методики расчета показателей федерального проекта	ПК
11.1.1.	Представление методики расчета показателей федерального проекта на согласование в субъекты-соисполнители официального статистического учета (при наличии) и ее согласование	11 февраля 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Колодкин А.В.	Письмо в <i>субъекты-</i>	РНП
11.1.2.	Разработка методики расчета показателей федерального проекта	10 января 2019 г.	8 февраля 2019 г.	Амирханов А.М.	Разработанная в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России (исх. от 05 декабря 2018 г. № 35871-СШ/Д03и) методика расчета показателей федерального проекта	РНП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
"Комплексная система обращения с ТКО"

ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %</i>									
Республика Адыгея	6	1 октября 2018 г.	8	15	20	25	30	35	40
Республика Алтай	0	1 октября 2018 г.	0	5	10	15	20	25	35
Республика Башкортостан	10,6	1 октября 2018 г.	11	12	15	17	20	23	24
Республика Бурятия	0,35	1 октября 2018 г.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	27,6
Республика Дагестан	1	1 октября 2018 г.	1	4	8	12	16	22	28
Республика Ингушетия	0	1 октября 2018 г.	0	0	6	6	6	6	6
Кабардино-Балкарская Республика	0,84	1 октября 2018 г.	1,05	1,19	1,4	1,4	1,6	1,8	2
Республика Калмыкия	4,52	1 октября 2018 г.	7	10	15	30	30	30	30
Карачаево-Черкесская Республика	1	1 октября 2018 г.	1	4,32	6,91	7,78	12,1	12,1	12,1
Республика Карелия	4	1 октября 2018 г.	4	4,33	4,67	5	5,33	5,67	6
Республика Коми	0	1 октября 2018 г.	0	5	10	15	20	25	30
Республика Крым	0,45	1 октября 2018 г.	0,45	0,45	5	16	24	33	36

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Марий Эл	0,4	1 октября 2018 г.	0,4	0,4	0,4	0,6	1,2	1,7	2
Республика Мордовия	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	15	17	20	22
Республика Саха (Якутия)	0	1 октября 2018 г.	0	0,2	4,7	11,8	32,3	32	36,5
Республика Северная Осетия - Алания	0	1 октября 2018 г.	0	13	15,5	21	28	35	42
Республика Татарстан	0	1 октября 2018 г.	37	37	37	37	99	99	99
Республика Тыва	0	1 октября 2018 г.	0	0	3	8	10	11	12
Удмуртская Республика	1	1 октября 2018 г.	3	7	16,2	22,8	24	33	36
Республика Хакасия	4	1 октября 2018 г.	4	6	9	12	18	24	30
Чеченская Республика	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	7	16,2	22,8	24
Чувашская Республика	2,5	1 октября 2018 г.	3	7	16,2	22,8	24	33	36
Алтайский край	3	1 октября 2018 г.	3	5	7	10	15	20	25
Забайкальский край	0	1 октября 2018 г.	2	7,39	10,78	13,91	15,73	18,72	19,94
Камчатский край	0	1 октября 2018 г.	0	2	3	4	7	9	12
Краснодарский край	5	1 октября 2018 г.	5	6	7	9	11	13	15
Красноярский край	1,6	1 октября 2018 г.	1,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Пермский край	2,6	1 октября 2018 г.	2,6	3	8,8	10	15	17,2	17,3
Приморский край	1	1 октября 2018 г.	3	4	5	7	8	10	13
Ставропольский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	1	3	5
Хабаровский край	0	1 октября 2018 г.	0	7	16,2	22,8	24	33	36

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Амурская область	0	1 октября 2018 г.	2	7	17	33	43	52	60
Архангельская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Астраханская область	1	1 октября 2018 г.	1,7	3	4	5	10	20	36
Белгородская область	0	1 октября 2018 г.	1,3	2,4	4,1	4,8	5	5,2	5,5
Брянская область	4	1 октября 2018 г.	4	5,5	6,5	8,4	10,6	14,4	15,5
Владимирская область	1	1 октября 2018 г.	3	5	10	15	21	25	30
Волгоградская область	0	1 октября 2018 г.	0	2,17	2,17	2,17	5,22	5,22	5,22
Вологодская область	0	1 октября 2018 г.	8,1	8,1	8,1	8,1	14,4	14,4	14,4
Воронежская область	2,5	1 октября 2018 г.	2,5	7,9	12,2	15,2	19	24,9	29,2
Ивановская область	15	1 октября 2018 г.	15	25	35	45	75	95	100
Иркутская область	0	1 октября 2018 г.	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	0,8
Калининградская область	3	1 октября 2018 г.	4	5	7	8	12	17	18
Калужская область	21,82	1 октября 2018 г.	21,82	34,01	39,02	39,87	45,87	45,87	45,87
Кемеровская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Кировская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	8,5	12,9	13,8	13,8	13,8
Костромская область	1	1 октября 2018 г.	3	7	16,2	22,8	24	33	36
Курганская область	0	1 октября 2018 г.	1,2	3,6	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Курская область	1	1 октября 2018 г.	3	7	16,2	22,8	24	33	36
Ленинградская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	3	4	6	7	8

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Липецкая область	0,7	1 октября 2018 г.	0,7	1,3	1,6	16,2	16,2	16,2	16,2
Магаданская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Московская область	0	1 октября 2018 г.	3	7	16,2	22,8	24	33	36
Мурманская область	1,1	1 октября 2018 г.	1,1	5,1	16,2	9	9	9	9
Нижегородская область	5,57	1 октября 2018 г.	14,85	23,30	23,30	33,10	33,10	35,5	35,5
Новгородская область	0	1 октября 2018 г.	0	2	4	6	8	10	12
Новосибирская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Омская область	0	1 октября 2018 г.	10	20	30	40	50	60	65
Оренбургской область	0,8	1 октября 2018 г.	0,8	0,8	2	5	9	13	15
Орловская область	1	1 октября 2018 г.	1	3	5	10	12	15	20
Пензенская область	1	1 октября 2018 г.	1	1	2	7	19	20	21
Псковская область	2,8	1 октября 2018 г.	2,9	3	10	15	24	33	36
Ростовская область	2	1 октября 2018 г.	4	10	15	20	25	30	35
Рязанская область	4,5	1 октября 2018 г.	4,5	4,5	4,5	4,5	12	15	36
Самарская область	3,8	1 октября 2018 г.	3,8	3,8	3,9	4,5	8,8	9,8	11
Саратовская область	1	1 октября 2018 г.	1	3	4	5	6	8	10
Сахалинская область	97,8	1 октября 2018 г.	97,8	95	90	85	70	50	40
Свердловская область	9,27	1 октября 2018 г.	9	10	12	15	25	35	45
Смоленская область	0,3	1 октября 2018 г.	0,3	0,5	1	18	20	24	28

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Тамбовская область	0	1 октября 2018 г.	0,04	0,045	0,05	0,3	1,5	3	5
Тверская область	5	1 октября 2018 г.	5	7	9	25	50	54	58
Томская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Тульская область	0	1 октября 2018 г.	0	1,2	2,7	3,8	4	5,5	6
Тюменская область	0	1 октября 2018 г.	0	30,2	35,8	36	37,1	37,4	38,2
Ульяновская область	0	1 октября 2018 г.	90	85	80	75	70	65	60
Челябинская область	2,18	1 октября 2018 г.	2,18	3,65	4,94	7,6	9,77	10	10
Ярославская область	4,1	1 октября 2018 г.	4,1	5,4	5,4	10	12	15	15
г. Москва	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
г. Санкт-Петербург	0	1 октября 2018 г.	15,44	15,44	29,64	29,64	29,64	37,6	37,6
Еврейская автономная область	0	1 октября 2018 г.	0	0	3	10	15	20	30
г. Севастополь	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	13	27	36
Ненецкий автономный округ	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0	1 октября 2018 г.	0	1	2	10	15	17	19
Чукотский автономный округ	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,2	1 октября 2018 г.	1,2	4	4	4	4	4	4
<i>Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %</i>									
Республика Адыгея	70	1 октября 2018 г.	70	80	90	100	100	100	100

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Алтай	1	1 октября 2018 г.	1	15	20	30	40	50	60
Республика Башкортостан	11	1 октября 2018 г.	12	19,8	28	35	45	50	55
Республика Бурятия	0	1 октября 2018 г.	0	29	29	29	30,3	41,5	67,5
Республика Дагестан	7	1 октября 2018 г.	7	10	25	30	35	40	45
Республика Ингушетия	41	1 октября 2018 г.	41	41	100	100	100	100	100
Кабардино-Балкарская Республика	7	1 октября 2018 г.	14	17	20	23	26	29	31
Республика Калмыкия	24,92	1 октября 2018 г.	78	99,68	99,68	99,68	99,68	99,68	99,68
Карачаево-Черкесская Республика	4,92	1 октября 2018 г.	4,92	24,59	39,34	44,26	68,84	68,84	68,84
Республика Карелия	4	1 октября 2018 г.	4	4,33	6	6	6	59	59
Республика Коми	0	1 октября 2018 г.	0	5	10	15	20	25	30
Республика Крым	0,1	1 октября 2018 г.	0,1	0,1	20	38	40	55	60
Республика Марий Эл	15,4	1 октября 2018 г.	15,4	15,4	15,4	20	40	55	60
Республика Мордовия	0	1 октября 2018 г.	0	1,2	1,2	6	18	32	32
Республика Саха (Якутия)	4	1 октября 2018 г.	4	5	15	25	53	53	60
Республика Северная Осетия - Алания	0	1 октября 2018 г.	0	13	15,5	21	28	35	42
Республика Татарстан	0	1 октября 2018 г.	8	10	12	17	26	32	44
Республика Тыва	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Удмуртская Республика	3	1 октября 2018 г.	7	12	27	38	40	55	60
Республика Хакасия	10	1 октября 2018 г.	10	12	15	20	30	40	50

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Чеченская Республика	0	1 октября 2018 г.	0	0	27	38	40	55	80
Чувашская Республика	75	1 октября 2018 г.	75	77,5	80	85	90	95	100
Алтайский край	5	1 октября 2018 г.	5	10	15	20	25	30	35
Забайкальский край	0	1 октября 2018 г.	5	12	21,1	30	32	40	44
Камчатский край	0,0006	1 октября 2018 г.	0,0006	12	23	35	49	58	60
Краснодарский край	0	1 октября 2018 г.	36	36	36	45,2	63,6	82	100
Красноярский край	14,1	1 октября 2018 г.	14,1	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
Пермский край	0,8	1 октября 2018 г.	0,8	0,9	2,6	2,9	4,4	5	5,1
Приморский край	3	1 октября 2018 г.	7	12	27	38	40	55	60
Ставропольский край	32	1 октября 2018 г.	32	34	35	38	40	40	40
Хабаровский край	0	01.01.2018	0	12	27	38	40	55	60
Амурская область	0	1 октября 2018 г.	2	13	26	35	55	62	80
Архангельская область	0	1 октября 2018 г.	0	20	40	62,3	75	80,3	80,9
Астраханская область	10	1 октября 2018 г.	16,9	30	40	50	55	55	60
Белгородская область	0	1 октября 2018 г.	8,1	14,9	25,7	29,9	31,2	32,5	34,1
Брянская область	40,2	1 октября 2018 г.	40,2	55,4	59,2	76,4	87,9	96	97
Владимирская область	3	1 октября 2018 г.	7	10	25	30	35	40	45
Волгоградская область	0	1 октября 2018 г.	0	9,84	9,84	9,84	25,09	25,09	25,09
Вологодская область	0	1 октября 2018 г.	56,8	56,8	56,8	56,8	100	100	100

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Воронежская область	12	1 октября 2018 г.	12	30	35	41	48	58	65
Ивановская область	15	1 октября 2018 г.	15	25	35	45	75	95	100
Иркутская область	0	1 октября 2018 г.	4,3	4,3	4,3	5	5	8	8
Калининградская область	12	1 октября 2018 г.	17	17	36	36	54	91	91
Калужская область	73,87	1 октября 2018 г.	73,87	80,67	92,69	99,22	100	100	100
Кемеровская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Кировская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	50	70	80	80	80
Костромская область	3	1 октября 2018 г.	7	12	27	38	40	55	60
Курганская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Курская область	3	1 октября 2018 г.	7	12	27	38	40	55	60
Ленинградская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	14	21	28	34	41
Липецкая область	43,8	1 октября 2018 г.	43,8	44	50,6	50,6	50,6	50,6	50,6
Магаданская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Московская область	0	1 октября 2018 г.	7	12	27	38	40	55	60
Мурманская область	12,1	1 октября 2018 г.	12,1	32,1	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7
Нижегородская область	22	1 октября 2018 г.	28	37	43	49	53	57	60
Новгородская область	0	1 октября 2018 г.	0	5	10	15	20	25	30
Новосибирская область	2	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Омская область	0	1 октября 2018 г.	0	30	40	50	60	70	80

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Оренбургской область	15,2	1 октября 2018 г.	15,2	21,1	25,3	35,4	36	50	60
Орловская область	1,4	1 октября 2018 г.	2	5	10	20	30	40	50
Пензенская область	3	1 октября 2018 г.	3	3	7	12	27	40	55
Псковская область	3	1 октября 2018 г.	7	12	27	38	40	55	60
Ростовская область	4	1 октября 2018 г.	10	15	20	25	30	40	50
Рязанская область	20,1	1 октября 2018 г.	20,1	20,1	20,1	28	35	78	78
Самарская область	37,6	1 октября 2018 г.	37,6	37,6	39,1	46,3	100	100	100
Саратовская область	9	1 октября 2018 г.	9	12	15	18	20	22	25
Сахалинская область	2,2	1 октября 2018 г.	2,2	5	10	15	30	50	60
Свердловская область	11	1 октября 2018 г.	11	12	15	20	30	40	50
Смоленская область	0,02	1 октября 2018 г.	0,02	0,1	10	30	50	50	50
Тамбовская область	1	1 октября 2018 г.	1,2	1,72	4,5	12	25	27	30
Тверская область	3	1 октября 2018 г.	3	7	16	38	68	80	100
Томская область	8	1 октября 2018 г.	8	8	24	33	33	33	33
Тульская область	0	1 октября 2018 г.	0	12	27	38	40	55	60
Тюменская область	0	1 октября 2018 г.	0	73,6	87,2	87,7	90,4	91,2	93,2
Ульяновская область	0	1 октября 2018 г.	10	15	20	25	30	35	40
Челябинская область	21,75	1 октября 2018 г.	21,75	36,54	49,43	76,01	97,65	100	100
Ярославская область	40,6	1 октября 2018 г.	40,6	54,4	54,4	100	100	100	100

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
г. Москва	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
г. Санкт-Петербург	0	1 октября 2018 г.	4,56	4,56	8,76	8,76	8,76	11,1	11,1
Еврейская автономная область	0	1 октября 2018 г.	2	2	12	25	38	52	60
г. Севастополь	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	35	45	60
Ненецкий автономный округ	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	5	1 октября 2018 г.	7	12	27	38	40	55	60
Чукотский автономный округ	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ямало-Ненецкий автономный округ	1,8	1 октября 2018 г.	1,8	13	13	13	13	13	13
<i>Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %</i>									
Республика Адыгея	60	1 октября 2018 г.	60	50	40	30	28	25	20
Республика Алтай	60	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Республика Башкортостан	20	1 октября 2018 г.	20	20	20	20	20	20	20
Республика Бурятия	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Республика Ингушетия	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Кабардино-Балкарская Республика	60	1 октября 2018 г.	60	60	60	55	50	45	40
Республика Калмыкия	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Карачаево-Черкесская Республика	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Карелия	0	01.09.2018	0	0	0	0	0	0	0
Республика Коми	60	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Республика Крым	0	1 октября 2018 г.	0	0	50	40	30	28	26
Республика Марий Эл	0	1 октября 2018 г.	0	0	50	40	30	28	26
Республика Мордовия	0	1 октября 2018 г.	80	60	40	30	30	30	30
Республика Саха (Якутия)	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Республика Северная Осетия - Алания	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Республика Татарстан	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Республика Тыва	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Удмуртская Республика	60	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Республика Хакасия	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Чеченская Республика	60	1 октября 2018 г.	60	60	50	28	26	24	22
Чувашская Республика	60	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Алтайский край	30	1 октября 2018 г.	30	20	18	15	12	10	10
Забайкальский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Камчатский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Краснодарский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Красноярский край	60	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Пермский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Приморский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ставропольский край	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Хабаровский край	50	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Амурская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Архангельская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Астраханская область	60	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Белгородская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Брянская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Владимирская область	70	1 октября 2018 г.	65	60	55	50	45	40	35
Волгоградская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Вологодская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Воронежская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ивановская область	5	1 октября 2018 г.	5	5	5	3	3	3	3
Иркутская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Калининградская область	60	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Калужская область	50	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Кемеровская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Кировская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Костромская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Курская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ленинградская область	0	1 октября 2018 г.	100	100	100	50	50	50	50
Липецкая область	100	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	38
Магаданская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Московская область	0	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Мурманская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Нижегородская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Новгородская область	0	1 октября 2018 г.	0	40	30	28	26	24	22
Новосибирская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Омская область	0	1 октября 2018 г.	0	30	25	20	15	10	10
Оренбургской область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Орловская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Пензенская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Псковская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ростовская область	60	1 октября 2018 г.	50	40	35	30	28	26	24
Рязанская область	60	1 октября 2018 г.	60	60	60	28	26	24	22
Самарская область	0	1 октября 2018 г.	10	10	10	10	10	10	10
Саратовская область	53	1 октября 2018 г.	53	49	46	44	41	40	38
Сахалинская область	0	1 октября 2018 г.	0	10	10	10	10	10	10

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Свердловская область	80	1 октября 2018 г.	80	40	30	30	30	25	20
Смоленская область	60	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
Тамбовская область	45	1 октября 2018 г.	35	33	30	27	25	23	22
Тверская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Томская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Тульская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Тюменская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ульяновская область	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Челябинская область	10	1 октября 2018 г.	10	10	10	10	10	10	10
Ярославская область	75	1 октября 2018 г.	75	72	70	68	65	63	60
г. Москва	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
г. Санкт-Петербург	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Еврейская автономная область	50	1 октября 2018 г.	50	40	30	28	26	24	22
г. Севастополь	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ненецкий автономный округ	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Чукотский автономный округ	0	1 октября 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0
Ямало-Ненецкий автономный округ	0	1 октября 2018 г.	0	50	50	50	50	50	50